

Agente promotor/executor PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI			Programa				Modalidade					
Agente financeiro			Nome do empreendimento AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR				Valor de financiamento/repasso					
Localização SÃO JOSE DO SABUGI			Tipo de obra/serviço				Contrato nº					
Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01 Concedente R\$	Proponente R\$	%	Mês 02 Concedente R\$	Proponente R\$	%	Mês 03 Concedente R\$	Proponente R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,79	3.438,98	3.438,98		100%		-			-	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,30	1.310,24	1.310,24		100%		-			-	
3	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS (SAPA	9,56	41.451,73	41.451,73		100%		-			-	
4	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIG	9,31	40.402,07	40.402,07		100%		-			-	
5	ELEVAÇÃO	9,67	41.955,88	41.955,88		100%		-	0%		-	
6	ESQUADRIAS	8,87	38.472,01			0%			0%	38.472,01		100%
7	COBERTURA	27,74	120.335,88			0%	60.000,00		50%	60.335,88		50%
8	REVESTIMENTO DE PAREDES	5,84	25.310,50			0%	25.310,50		100%			0%
9	PAVIMENTAÇÃO	8,28	35.921,85			0%			0%	35.921,85		100%
10	PINTURA	7,44	32.274,91			0%			0%	32.274,91		100%
11	INST HIDRAULICA	0,78	3.391,52			0%	3.391,52		100%			0%
12	INST SANITARIA	1,45	6.272,69			0%	6.272,69		100%			0%
13	LOUÇAS E METAIS	0,93	4.045,92			0%			0%	4.045,92		100%
14	ACESSORIOS COMPLEMENTARES	1,84	7.981,75			0%			0%	7.981,75		100%
15	INST ELETRICAS	4,30	18.670,63			0%	18.670,63		100%			0%
16	DIVERSOS	2,68	11.607,89			0%			0%	11.607,89		100%
17	URBANIZAÇÃO	0,05	198,27			0%			0%	198,27		100%
18	SERVIÇOS FINAIS	0,16	705,45			0%			0%	705,45		100%
Total simples		100	433.748,18	128.558,90	-	30%	113.645,35	26%		191.543,93	44%	
Total acumulado		100					242.204,24	56%		433.748,18	100%	

SÃO JOSE DO SABUGI PB

